

Утверждаю
Заведующий МБДОУ
«Детский сад №2 г. Новозыбокова»
Наумова О.М.
«05»06.2025 г.

План-график

проведения ремонтно-профилактических работ системы отопления здания МБДОУ

«Детский сад №2 г. Новозыбокова» к новому отопительному сезону 2025-2026 гг.

1. По наружным тепловым сетям.

№	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель	Сроки выполнения	Отметка о выполнении
1	Полная ревизия задвижек, вентиля и кранов и ремонт неисправных.	Инженер Зайцев А. М., Завхоз Михайлова И.А.	До 01.08.2025 г.	
2	Осмотр состояния неподвижных опор.	Завхоз Михайлова И.А.	До 01.08.2025 г.	
3	Восстановление тепловой изоляции трубопроводов.	Завхоз Михайлова И.А.	До 01.08.2025 г.	
4	Покраска всех металлоконструкций.	Завхоз Михайлова И.А.	До 01.08.2025 г.	

2. По тепловым узлам.

№	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель	Сроки выполнения	Отметка о выполнении
1	Ревизия фланцевых соединений с заменой дефектных прокладок.	Инженер Зайцев А. М., Завхоз Михайлова И.А.	До 01.08.2025 г.	
2	Полная ревизия задвижек, вентиля и кранов со снятием, шабровкой, притиркой и сменой неисправной запорной арматуры и их ремонт.	Инженер Зайцев А. М., Завхоз Михайлова И.А.	До 01.08.2025 г.	
3	Ревизия грязевиков и фильтров (со вскрытием и очисткой сетчатых элементов).	Инженер Зайцев А. М., Завхоз Михайлова И.А.	До 01.08.2025 г.	
4	Чистка и покраска труб, ремонт теплоизоляции.	Завхоз Михайлова И.А.	До 01.08.2025 г.	
5	Поверка термометров, манометров и замена неисправных.	Завхоз Михайлова И.А.	До 01.08.2025 г.	
6	Очистка гильз под термометры и заливка в них масла.	Завхоз Михайлова И.А.	До 01.08.2025 г.	

3. По внутренней системе

	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель	Сроки выполнения	Отметка о выполнении
	Ревизия регулировочной и запорной арматуры внутренней системы отопления	Инженер Зайцев А. М., Завхоз Михайлова И.А.	До 01.08.2025 г.	
	Утепление чердачных, подвальных помещений, ремонт изоляции теплопроводов, входные двери в техническое подполье, подвал	Завхоз Михайлова И.А.	До 01.08.2025 г.	

	должны быть закрыты на замок.			
	Промывка внутренней системы водопроводной водой с воздухом до полного осветления воды. Провести испытания на прочность и плотность водяных систем.	Инженер Зайцев А. М.	До 01.08.2025 г.	

Разработал:
Заведующий хозяйством

Имя

Михайлова И.А.

По внутренним водопроводным сетям				
Наименование работ	Сметный состав работ	Сроки выполнения	Отметка о выполнении	
1. Промывка внутренней системы водопроводной водой с воздухом до полного осветления воды.	Инженер Зайцев А. М. Михайлова И.А.	До 01.08.2025 г.		
2. Осмотр и проверка работоспособности насосов.	Инженер Михайлова И.А.	До 01.08.2025 г.		
3. Проверка работоспособности и герметичности стояков.	Зайцев Михайлов И.А.	До 01.08.2025 г.		
4. Проверка работоспособности и герметичности вентилей.	Зайцев Михайлов И.А.	До 01.08.2025 г.		
По горячим сетям				
Наименование работ	Сметный состав работ	Сроки выполнения	Отметка о выполнении	
1. Проверка работоспособности и герметичности радиаторов.	Инженер Зайцев А. М. Михайлова И.А.	До 01.08.2025 г.		
2. Проверка работоспособности и герметичности стояков.	Инженер Зайцев А. М. Михайлова И.А.	До 01.08.2025 г.		
3. Проверка работоспособности и герметичности вентилей.	Инженер Зайцев А. М. Михайлова И.А.	До 01.08.2025 г.		
4. Проверка работоспособности и герметичности запорной арматуры.	Зайцев Михайлов И.А.	До 01.08.2025 г.		
5. Проверка работоспособности и герметичности вентилей.	Зайцев Михайлов И.А.	До 01.08.2025 г.		
6. Проверка работоспособности и герметичности запорной арматуры.	Зайцев Михайлов И.А.	До 01.08.2025 г.		
По внешней системе				
Наименование работ	Сметный состав работ	Сроки выполнения	Отметка о выполнении	
1. Проверка работоспособности и герметичности стояков.	Инженер Зайцев А. М. Михайлова И.А.	До 01.08.2025 г.		
2. Проверка работоспособности и герметичности вентилей.	Зайцев Михайлов И.А.	До 01.08.2025 г.		